



## sommaire décisionnel

### IDENTIFICATION

**Numéro :** AP2014-062

**Date :** 11 Février 2014

**Unité administrative responsable** Approvisionnements

**Instance décisionnelle** Comité exécutif

**Date cible :**

19 Février 2014

### Projet

### Objet

Avis de modification numéro 2 au contrat - AMPHITHÉÂTRE MULTIFONCTIONNEL DE QUÉBEC - Lot 2-A2 - Mise en place et finition des dalles et travaux de béton (Projet no 2011-202) (VQ-45937), Arrondissement de La Cité-Limoilou

### Code de classification

**No demande d'achat**

2247476

## EXPOSÉ DE LA SITUATION

L'objet de ce contrat, à la demande de la Direction générale - Projet amphithéâtre multifonctionnel de Québec, consistait à retenir les services d'un entrepreneur afin de réaliser certains travaux en relation avec la construction de l'AMQ. Ces travaux comprenaient, sans y être limité :

- Coffrage, armature, bétonnage et finition des dalles structurales;
- Coffrage, armature, bétonnage et finition des dalles sur pontage;
- Coffrage, armature, bétonnage et finition des dalles sur sol incluant l'excavation, le remblai et le pare-vapeur;
- Coffrage, armature, bétonnage et finition du tunnel, incluant l'excavation, le réseau de drainage, l'isolation, l'imperméabilisation et le remblai;
- Coffrage, armature, bétonnage et finition des puits et fosses, incluant l'excavation, l'isolation, l'imperméabilisation, le remblai et la coordination avec d'autres entrepreneurs pour la mise en place du réseau de drainage;
- Coffrage, armature, bétonnage et finition des caniveaux;
- Coffrage, armature, bétonnage et finition des bases de mécanique à l'intérieur du bâtiment;
- Coffrage, armature, bétonnage et finition des escaliers et paliers;
- Coffrage, armature, bétonnage et finition des chapes de béton;
- Coffrage, armature, bétonnage et finition des joints de contrôle et d'expansion incluant les traits de scie et leur scellement;
- Fourniture et mise en place des métaux encastrés dans le béton, incluant les trappes étanches des puits;
- Mise en place des métaux encastrés dans le béton fournis par les entrepreneurs en mécanique;
- Excavation, remblai, coffrage, armature et bétonnage du mur de fondation et des niches de quai du débarcadère;
- Bétonnage et finition du béton dans les pannes d'acier des escaliers;
- Fourniture et installation des fosses préfabriquées;
- Isolation des murs de fondation;
- Cure humide des dalles;
- Excavation et remblai pour les travaux.

À la suite de l'appel d'offres public 45937, ce contrat de 8 513 575,28 \$ (plus TPS et TVQ applicables) a été adjugé par le comité exécutif à la firme « Coffrage LD inc. », située au 2621, avenue de la Rotonde, Charny (Québec) G6X 2M2 (à l'attention de monsieur Léandre Drouin).

Un premier avis de modification d'une somme de 7 682,39 \$ (plus TPS et TVQ applicables) a été accordé selon la délégation de pouvoirs en vigueur. Cet avis de modification portait le contrat à 8 521 257,67 \$ (plus TPS et TVQ applicables).

La Direction générale - Projet amphithéâtre multifonctionnel de Québec fait état d'un deuxième avis de modification de 430 103,24 \$ (plus TPS et TVQ applicables) relatif à la directive de modification décrite en annexe. Cet avis de modification porte le total du contrat à 8 951 360,91 \$ (plus TPS et TVQ applicables).

Le budget prévu au projet est de 400 000 000 \$. Le financement de cet avis de modification est inclus à l'intérieur du projet et n'entraîne pas de dépassement du coût total.

## DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE-2013-1369 du 26 juillet 2013 - Adjudication du contrat



## sommaire décisionnel

<b>IDENTIFICATION</b>	<b>Numéro :</b> AP2014-062 <b>Date :</b> 11 Février 2014	
<b>Unité administrative responsable</b> Approvisionnements		
<b>Instance décisionnelle</b> Comité exécutif	<b>Date cible :</b> 19 Février 2014	
<b>Projet</b>		
<b>Objet</b> Avis de modification numéro 2 au contrat - AMPHITHÉÂTRE MULTIFONCTIONNEL DE QUÉBEC - Lot 2-A2 - Mise en place et finition des dalles et travaux de béton (Projet no 2011-202) (VQ-45937), Arrondissement de La Cité-Limoilou		
<b>ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES</b>		
<b>RECOMMANDATION</b>		
D'autoriser une dépense supplémentaire de 430 103,24 \$ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjudgé à la firme « Coffrage LD inc. » en vertu de la résolution CE-2013-1369 du 26 juillet 2013 pour l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 2-A2 - Mise en place et finition des dalles et travaux de béton, conformément à l'avis de modification numéro 2 ci-annexé.		
<b>IMPACT(S) FINANCIER(S)</b>		
La dépense totale nette est de 430 103,24 \$ (taxes récupérables à 100 %).		
Les fonds requis sont disponibles au règlement d'emprunt R.A.V.Q. 753, projet « K12075301 - Travaux de construction d'un amphithéâtre multifonctionnel ».		
<b>ÉTAPES SUBSÉQUENTES</b>		
<b>ANNEXES</b>		
Avis de modification numéro 2 (électronique)		
<b>VALIDATION</b>		
<b>Intervenant(s)</b> Neila Abida	<b>Intervention</b> Finances Favorable	<b>Signé le</b> 2014-02-11
<b>Responsable du dossier (requérant)</b> Martin Garon		Favorable 2014-02-11
<b>Approbateur(s) - Service / Arrondissement</b> Daniel Maranda Jean Rochette	<b>Par</b> Patrick Turbide	Favorable 2014-02-11 Favorable 2014-02-11
<b>Cosignataire(s)</b>		
<b>Direction générale</b> Daniel Beaudet		Favorable 2014-02-14
<b>Résolution(s)</b> <a href="#">CE-2014-0268</a>		<b>Date:</b> 2014-02-26



**Avis de modification - Travaux ADM-002-L2A2**

<b>Nom du projet :</b>	Amphithéâtre multifonctionnel de Québec « VQ-45937/Lot2A2/COFFRAGES LD INC »	22-01-2014 BAT-2011-202
<b>No d'équipement :</b>		

<b>Identification</b>	
Coffrages LD Inc	3245861
Nom de l'entrepreneur	No bon de commande
Martin Garon	VQ-45937
Nom de l'acheteur	No d'appel d'offres
2247476	K120753.01/51.11200242
D/A pour cet avis de modification	Projet/Tâche

<b>Sommaire des modifications (à remplir par le Professionnel)</b>			
No DDM	Description et justification	Coûts	Délai (jrs)
DDM-CG-002	Abrillage temporaire niveaux 9 000 et 21 000 au pourtour de l'axe C (CLD-06L1-06M1-06M2-06V1)	430 103,24 \$	
<b>Total</b>		<b>430 103,24 \$</b>	<b>0</b>

**Le prix de cette modification comprend tout impact monétaire sur l'échéance des travaux, sur la productivité, de même que toutes autres activités du chantier.**

Soumis et approuvé par (Entrepreneur) :  
 Guy Lachance, chargé de projet

23/01/14  
 Signature Date

Nom en lettres moulées

<b>Historique des modifications (espace réservé à la Ville)</b>				
	Avant taxes	TPS 5%	TVQ 9,5%	Taxes incluses
Montant du contrat original :	8 513 575,28 \$	425 678,76 \$	849 229,13 \$	9 788 483,17 \$
Montant des modifications déjà approuvées :	7 682,39 \$	384,12 \$	766,32 \$	8 832,83 \$
Montant du contrat révisé :	8 521 257,67 \$	426 062,88 \$	849 995,45 \$	9 797 316,00 \$
Montant de la présente modification :	430 103,24 \$	21 505,16 \$	42 902,80 \$	494 511,20 \$
<b>Total du contrat à ce jour :</b>	<b>8 951 360,91 \$</b>	<b>447 568,04 \$</b>	<b>892 898,25 \$</b>	<b>10 291 827,20 \$</b>

<b>Préparé et recommandé par (mandataire, s'il y a lieu)</b>			
Fonction	Nom	Signature	Date
Gestionnaire de construction	Gilles Thibault		23/01/2014
Professionnels maîtres	Rémy St-Pierre		
Gestionnaire du projet	Gilles Desrochers		23/01/2014

<b>Approuvé par (espace réservé à la Ville)</b>			
Fonction	Nom	Signature	Date
Ajoint au directeur du projet	Martin Lacombe		30-01-2014
Directeur du projet	Jean Rochette		30-01-2014
Directeur général adjoint			
Directeur général	André Legault		30/01/2014

À MOINS D'INDICATIONS SPÉCIFIQUES CONTRAIRES FIGURANT AU PRÉSENT DOCUMENT, LES TERMES ET CONDITIONS DU CONTRAT NE SONT PAS MODIFIÉS ET L'ENTREPRENEUR RESTE TENU DE S'Y CONFORMER.



## Titulaire de la délégation de pouvoir pour avis de modification

Contrat pour entrepreneurs et fournisseurs autres que des honoraires professionnels de plus de 100 000 \$

Nom du projet:	Amphithéâtre multifonctionnel de Québec VQ-45937/Lot-2A2 Finition dalles de béton	Date:	2014-01-22
No d'équipement:	B0931	No du projet:	BAT-2011-202

### Information

Contrat accordé à :	Coffrages LD Inc.		
No résolution :	CE-2013-1369		
No bon de commande :	3245851	Montant original (taxes incluses):	9 788 483,17 \$
		Total des modifications à date :	503 344,03 \$
		Total du contrat à ce jour (taxes incluses) :	10 291 827,20 \$
% avancement du contrat :	21%	Budget de projet :	400 000 000 \$

### Détails des avis de modification présentés pour approbation (Taxes incluses)

Numéro ADM	Date	Montant	Projets/Tâches
ADM-002-L2A2	2014-01-22	494 511,20 \$	K120753.01/51.11200242

Total des modifications à approuver : 494 511,20 \$

### Historique des approbations de modifications (Taxes incluses)

Montant déjà approuvé par le comité exécutif :	- \$
Cumulatif des avis approuvés selon délégation de dépenser et Comité exécutif :	8 832,83 \$
Montant de la présente modification à approuver :	494 511,20 \$
Cumulatif des avis de modifications selon délégation de dépenser depuis dernier CE :	503 344,03 \$

### Préparé par :

Frédéric Jourdain  
(Nom en lettres moulées)

Signature

Date

2014-01-30

### Titulaire de la délégation

(En fonction du règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoir (R.R.C.E.V.Q. chapitre D-1))

### Comité exécutif