



sommaire décisionnel

IDENTIFICATION

Numéro : AP2014-400 (version : 1)
Date : 13 Juin 2014

Unité administrative responsable Approvisionnements

Instance décisionnelle Comité exécutif

Date cible :
25 Juin 2014

Projet

Objet

Avis de modification numéros 3 et 4 au contrat Amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 1-B1 - Structure d'acier et gradins préfabriqués (Projet no 2011-202) (VQ-45404), Arrondissement de La Cité-Limoilou

Code de classification

No demande d'achat

2253861

2254354

EXPOSÉ DE LA SITUATION

L'objet de ce contrat, à la demande de la Direction générale - Projet amphithéâtre multifonctionnel de Québec, consistait à retenir les services d'un entrepreneur afin de procéder à la fourniture, la fabrication et l'installation de la structure d'acier, incluant le pontage métallique et les gradins préfabriqués, dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec.

À la suite de l'appel d'offres public 45404, ce contrat de 46 640 959 \$ (plus TPS et TVQ applicables) a été adjugé par le comité exécutif à la firme « Groupe ADF inc. » située au 300, rue Henry-Bessemer, Terrebonne (Québec) J6Y 1T3 (à l'attention de monsieur Pierre Paschini).

Un premier avis de modification d'une somme de 37 860,13 \$ (plus TPS et TVQ applicables) a été accordé selon la délégation de pouvoirs en vigueur. Cet avis de modification portait le contrat à 46 678 819,13 \$ (plus TPS et TVQ applicables).

Un deuxième avis de modification d'une sommes de 101 750 \$ (plus TPS et TVQ applicables) a été approuvé par le comité exécutif. Cet avis de modification portait le total du contrat à 46 780 569,13 \$ (plus TPS et TVQ applicables).

La Direction générale - Projet amphithéâtre multifonctionnel de Québec fait état des avis de modification numéros 3 et 4 d'une somme de 974 630 \$ (plus TPS et TVQ applicables) relatifs aux directives de modification décrites en annexe. Ces avis de modification portent le total du contrat à 47 755 199,13 \$ (plus TPS et TVQ applicables).

Le budget prévu au projet est de 400 000 000 \$. Le financement de cet avis de modification est inclus à l'intérieur du projet et n'entraîne pas de dépassement du coût total.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE-2013-0403 du 13 mars 2013 - Adjudication du contrat;
 CE-2014-0190 du 12 février 2014 - Autorisation de l'avis de modification numéro 2.

ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES

RECOMMANDATION

D'autoriser une dépense supplémentaire de 974 630 \$ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à la firme « Groupe ADF inc. » en vertu de la résolution CE-2013-0403 du 13 mars 2013 pour l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 1-B1 - Structure d'acier et gradins préfabriqués, conformément aux avis de modification numéros 3 et 4 ci-annexé.

IMPACT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale nette est de 974 630 \$ (taxes récupérables à 100 %).

Les fonds requis sont disponibles au règlement d'emprunt R.A.V.Q. 753, projet « K12075301 - Travaux de construction d'un amphithéâtre multifonctionnel ».



sommaire décisionnel

IDENTIFICATION	Numéro : AP2014-400 (version : 1) Date : 13 Juin 2014
Unité administrative responsable Approvisionnements	
Instance décisionnelle Comité exécutif	Date cible : 25 Juin 2014
Projet	
Objet Avis de modification numéros 3 et 4 au contrat Amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 1-B1 - Structure d'acier et gradins préfabriqués (Projet no 2011-202) (VQ-45404), Arrondissement de La Cité-Limoilou	
ÉTAPES SUBSÉQUENTES	
ANNEXES Avis de modification numéros 3 et 4 (électronique)	
VALIDATION	
Intervenant(s) Neila Abida	Intervention Signé le Favorable 2014-06-16
Finances	
Responsable du dossier (requérant) Martin Garon	
	Favorable 2014-06-13
Approbateur(s) - Service / Arrondissement	
Daniel Maranda	Favorable 2014-06-13
Jean Rochette	Favorable 2014-06-16
Cosignataire(s)	
Direction générale Daniel Beaudet	
	Favorable 2014-06-16
Résolution(s)	



Avis de modification - Travaux ADM-003-L1B1

Nom du projet : Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
 « VQ-45404/Lot1-B1/GROUPE ADF INC» **Date :** 25-05-2014
No d'équipement : **No du projet :** BAT-2011-202

Identification
Groupe ADF Inc 3241268
Nom de l'entrepreneur No bon de commande
Martin Garon VQ-45404
Nom de l'acheteur No d'appel d'offres
 2253861 K12075301/45-11200242
 DVA pour cet avis de modification Projet/Tâche

Sommaire des modifications (à compléter par le Professionnel)

No DDM	Description et justification	Coûts	Délai (jrs)
DDM-SA-004	Ajustements des tableaux d'épaisseurs standards (DC-SA-005)	0,00 \$	
DDM-SA-010	Modification aux épaisseurs des dalles de béton (DC-SA-009)	-500,00 \$	
DDM-SA-013	Derniers ajustements au niveau du hall d'entrée (DC-SA-013)	42 935,00 \$	
DDM-SA-014	Ajustements des bases de colonne sur l'axe F au niveau de la coursive principale (DC-SA-014)	4 485,00 \$	
DDM-SA-015	Ajout et modification des plaques encastrées entre F317 et F/19, niveau 15 225 (DC-SA-016)	9 983,00 \$	
DDM-SA-018	Clarifications diverses en structure (DC-SA-018)	32 026,00 \$	
DDM-SA-021	Ajout de poutres pour ascenseurs et modification des colonnes (DC-SA-021)	53 037,00 \$	
DDM-SA-022	Modifications diverses au niveau du toit et d'une ouverture (DC-SA-022)	68 875,00 \$	
DDM-SA-023	Modification des plaques d'acier axes F6 et F29 (DC-SA-023)	48 499,00 \$	
DDM-SA-031	Déneigement 2013-2014	-80 000,00 \$	
DDM-SA-032	Position des poutres de rives, coursives supérieures et toit bas (DC-SA-011R02)	25 293,00 \$	
Total		204 633,00 \$	0

Le prix de cette modification comprend tout impact monétaire sur l'échéance des travaux, sur la productivité, de même que toutes autres activités du chantier.
 Soumis et approuvé par (Entrepreneur):
 Stéphane Flageolet, Chargé de projet *[Signature]*
 Nom en lettres moulées Signature Date 2014-06-08

Historique des modifications (espace réservé à la Ville)

	Avant taxes	TPS 5%	TVQ 9,5%	Taxes Incluses
Montant du contrat original :	46 640 959,00 \$	2 332 047,95 \$	4 652 435,66 \$	53 625 442,61 \$
Montant des modifications déjà approuvées :	139 610,13 \$	6 980,51 \$	13 926,11 \$	160 516,75 \$
Montant du contrat révisé :	46 780 569,13 \$	2 339 028,46 \$	4 666 361,77 \$	53 785 959,36 \$
Montant de la présente modification :	204 633,00 \$	10 231,65 \$	20 412,14 \$	235 276,79 \$
Total du contrat à ce jour :	46 985 202,13 \$	2 349 260,11 \$	4 686 773,91 \$	54 021 236,15 \$

Préparé et recommandé par (mandataire, allyealier)

Fonction	Nom	Signature	Date
Gestionnaire de construction	Gilles Thibault	<i>[Signature]</i>	10/06/2014
Professionnels maîtres	Rémy St-Pierre	<i>[Signature]</i>	10/06/2014
Gestionnaire du projet	Gilles Desrochers	<i>[Signature]</i>	01/06/2014

Approuvé par (espace réservé à la Ville)

Fonction	Nom	Signature	Date
Ajout au directeur du projet	Martin Lacombe	<i>[Signature]</i>	20/06/2014
Directeur du projet	Jean Rochette	<i>[Signature]</i>	10 juin 2014
Directeur général adjoint			
Directeur général	André Legault	<i>[Signature]</i>	2014-06-20

A MOINS D'INDICATIONS SPÉCIFIQUES CONTRAIRES FIGURANT AU PRÉSENT DOCUMENT, LES TERMES ET CONDITIONS DU CONTRAT NE SONT PAS MODIFIÉS ET L'ENTREPRENEUR RESTE TENU DE S'Y CONFORMER.



Titulaire de la délégation de pouvoir pour avis de modification

Contrat pour entrepreneurs et fournisseurs autres que des honoraires professionnels de plus de 100 000 \$

Nom du projet:	Amphithéâtre multifonctionnel de Québec VQ-45404/Lot-1B1 Structure d'acier	Date:	2014-05-26
No d'équipement:	B0931	No du projet:	BAT-2011-202

Information

Contrat accordé à :	Groupe ADF inc.		
No résolution :	CE-2013-0352		
No bon de commande :	3241268	Montant original (taxes incluses):	53 625 442,61 \$
		Total des modifications à date :	395 793,54 \$
		Total du contrat à ce jour (taxes incluses) :	54 021 236,15 \$
% avancement du contrat :		35%	Budget de projet :
			400 000 000 \$

Détails des avis de modification présentés pour approbation (Taxes incluses)

Numéro ADM	Date	Montant	Projets/Tâches
ADM-003-L1B1	2014-05-26	235 276,79 \$	K120753.01/45.11200242

Total des modifications à approuver : 235 276,79 \$

Historique des approbations de modifications (Taxes incluses)

Montant déjà approuvé par le comité exécutif :	160 516,75 \$
Cumulatif des avis approuvés selon délégation de dépenser et Comité exécutif :	160 516,75 \$
Montant de la présente modification à approuver :	235 276,79 \$
Cumulatif des avis de modifications selon délégation de dépenser depuis dernier CE :	235 276,79 \$

Préparé par :

Frédéric Jourdain
(Nom en lettres moulées)

Signature

2014-06-12
Date

Titulaire de la délégation

(En fonction du règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoir (R.R.C.E.V.Q. chapitre D-1))

Comité exécutif



Titulaire de la délégation de pouvoir pour avis de modification

Contrat pour entrepreneurs et fournisseurs autres que des honoraires professionnels de plus de 100 000 \$

Nom du projet:	Amphithéâtre multifonctionnel de Québec VQ-45404/Lot-1B1 Structure d'acier	Date:	2014-06-04
No d'équipement:	B0931	No du projet:	BAT-2011-202

Information

Contrat accordé à :	Groupe ADF inc.		
No résolution :	CE-2013-0352		
No bon de commande :	3241268	Montant original (taxes incluses):	53 625 442,61 \$
		Total des modifications à date :	1 281 097,59 \$
		Total du contrat à ce jour (taxes incluses) :	54 906 540,20 \$
% avancement du contrat :	40%	Budget de projet :	400 000 000 \$

Détails des avis de modification présentés pour approbation (Taxes incluses)

Numéro ADM	Date	Montant	Projets/Tâches
ADM-004-L1B1	2014-06-04	885 304,05 \$	K120753.01/45.11200242


Total des modifications à approuver : 885 304,05 \$

Historique des approbations de modifications (Taxes incluses)

Montant déjà approuvé par le comité exécutif :	160 516,75 \$
Cumulatif des avis approuvés selon délégation de dépenser et Comité exécutif :	395 793,54 \$
Montant de la présente modification à approuver :	885 304,05 \$
Cumulatif des avis de modifications selon délégation de dépenser depuis dernier CE :	1 120 580,84 \$

Préparé par :

Frédéric Jourdain
(Nom en lettres moulées)


Signature


Date

Titulaire de la délégation

(En fonction du règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoir (R.R.C.E.V.Q. chapitre D-1))

Comité exécutif